

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; 131 y 132 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del proyecto denominado AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA 17 POSTES Y 3 TRANSFORMADORES EN CALLE SAN CARLOS ESPAÑA, ZACATECAS. Con un presupuesto autorizado de \$ 898,459.49 (ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 49/100 m.n) a cargo de la empresa ARQ. OSCAR ALBEIRO MATÍAS FLÓREZ.

Población beneficiaria del proyecto					
Programada			Alcanzada		
MUJERES	HOMBRES	VIVIENDAS	MUJERES	HOMBRES	VIVIENDAS
17	13	6	17	13	6
Metas del proyecto					
<b>Programadas:</b> 17 POSTES, 3 TRANSFORMADORES, 6 LUMINARIAS			<b>Alcanzadas:</b> 17 POSTES, 3 TRANSFORMADORES, 6 LUMINARIAS		

- I. En la Ciudad de Zacatecas Zac., siendo las 13:00 hrs del día 26 DE MARZO DE 2019, en el lugar que ocupa la obra denominada "AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA 17 POSTES Y 3 TRANSFORMADORES EN CALLE SAN CARLOS ESPAÑA, ZACATECAS.", las personas y servidores públicos que intervienen en el presente acto y cuyas firmas figuran al final de la presente:
- II. Ing. Eliseo Alvarado Rodríguez, Residente de obra.  
L.C. Sebastián Miguel Durán Reyes, Jefe de la unidad de Supervisión de Obras.  
Arq. Tomás Belmontes Zacarías, Secretario de Obras Públicas Municipales.  
Arq. Oscar Albeiro Matías Flórez, representante legal de la empresa contratista
- III. Descripción de los trabajos realizados: 3 POSTES, 1 TRANSFORMADOR Y 3 LUMINARIAS.
- IV. El importe correspondiente al contrato original y sus convenios modificatorios se detallan a continuación:


Contrato/Convenios	Importe total con IVA
PMZ-FISM-04/2018	\$ 898,459.49
<b>Importe total aprobado</b>	<b>\$ 898,459.49</b>

V. El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
PMZ-FISM-04/2018	03/12/2018	15/02/2019	03/12/2018	15/02/2019	65

VI. Relación de las estimaciones:

Estimación	Período de estimación	Importe	IVA	Monto Ejercido	Observaciones
EST. 1	03/12/2018-10/01/2019	\$307,959.05	\$49,273.45	\$357,232.50	
EST. 2	11/01/2019-25/01/2019	\$452,544.99	\$72,407.20	\$524,952.19	
EST. 3	26/01/2019-15/02/2019	\$14,030.00	\$2,244.80	\$16,274.80	
Total Contratado				\$898,459.49	



S

VII. Derivado de la realización de los trabajos realizados al amparo del contrato PMZ-FISM-02/2018 en términos de lo dispuesto por el artículo 131 Y 132 del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "INSTANCIA EJECUTORA" por conducto de su representante los siguientes documentos:

Rocio

No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
1	Fianza de Anticipo	-	-
2	Fianza de Cumplimiento		
3	Fianza de Vicios Ocultos		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



COMITÉ DE OBRA

Sergio Flores Durán  
SERGIO FLORES DURÁN  
PRESIDENTE

Marco Venegas Olvera  
MARCO VENEGAS OLVERA  
SECRETARIO

Rocío Dueñas Padilla  
ROCÍO DUEÑAS PADILLA  
TESORERO

Clara Delgado Ríos  
CLARA DELGADO RÍOS  
VOCAL



SECRETARÍA  
DE OBRAS PÚBLICAS

SFID

Rocio

el