

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; 131 y 132 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del proyecto denominada, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, LOCALIDAD BENITO JUAREZ, ZACATECAS. con un presupuesto autorizado de \$ 121,836.56 (ciento veintiún mil ochocientos treinta y seis pesos 56/100 m.n.) IVA incluido a favor de la empresa MARIA FERNANDA DIAZ CHACON.

Población beneficiaria del proyecto					
Programada			Alcanzada		
Mujeres	Hombres	Hogares	Mujeres	Hombres	Hogares
66	54	120	66	54	120
Metas del proyecto					
Programadas: 70.00 ml. De muro perimetral.			Alcanzadas: 65.25 ml. De muro perimetral.		

- I. En la Ciudad de Zacatecas Zac., siendo las 10:00 hrs del día 11 de junio del 2019, en el lugar que ocupa la obra denominada CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, LOCALIDAD BENITO JUAREZ, ZACATECAS. las personas y servidores públicos que intervienen en el presente acto y cuyas firmas figuran al final de la presente:
- II. Ing. Octavio Del Rio Mora, Residente de obra.
L.C. Sebastián Miguel Durán Reyes, Jefe de unidad de Supervisión de Obras.
Arq. Alonso Arturo Enríquez Ortega Encargado de la Secretaria de Obras Públicas Municipales.
C. María Fernanda Díaz Chacón representante de la empresa constructora.
- III. Descripción de los trabajos realizados: Se anexa concentrado de volúmenes
- IV. El importe correspondiente al contrato original y sus convenios modificatorios se detallan a continuación:

Contrato/Convenios	Importe total con IVA
PMZ-FISM-07/2018	\$ 121,836.56
Importe total aprobado	\$ 121,836.56

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



V. El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
PMZ-FISM-07/2018	11/12/2018	15/02/2019	11/12/18	15/03/2019	95

VI. Relación de las estimaciones:

Estimación	Periodo de estimación	Importe	IVA	Monto Ejercido	Observaciones

EST.1y FIN.	DEL 11 DE DICIEMBRE AL 15 DE MARZO DE 2019.	\$105,031.52	16,805.04	121,836.56	-----
				0.00	-----
			0.00	0.00	-----
			0.00	0.00	-----
Total Contratado				121,836.56	

VII. Derivado de la realización de los trabajos realizados al amparo del contrato PMZ-FISM-07/2018 en términos de lo dispuesto por el artículo 131 Y 132 del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "INSTANCIA EJECUTORA" por conducto de su representante los siguientes documentos:

No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
1	Fianza de Anticipo		
2	Fianza de Cumplimiento		
3	Fianza de Vicios Ocultos	22/mayo/2019	2071999-0000

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relación contractual entre las mismas.

- VIII. De conformidad con los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 131 y 132 de su Reglamento, en este acto el C. María Fernanda Díaz Chacón, representante de la empresa, hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Siendo las 10:00 horas del día 11 de junio del 2019, se da por concluido el presente acto y firman de conformidad los que en el intervienen.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA



Ing. Octavio Del
Rio Mora
Residente de
Obra



L.C. Sebastián Miguel Durán
Reyes Jefe de la Unidad de
Supervisión de Obras



Arq. Alonso Arturo Enríquez Ortega
Encargado de la Secretaria de Obras Públicas
Municipales



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y CULTURA
ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ
CLAVE: 001-000-000000000000
COL. BENITO JUÁREZ
ZACATECAS

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

P.A. [Handwritten Signature]

C. María Fernanda Díaz Chacón
Representante de la empresa

**POR LA CONTRALORIA
MUNICIPAL**

[Handwritten Signature]

*este fin de la presente no
tiene de fechas revisiones*

1
2
3
4



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA
ESC. PRIM. "BENITO JUÁREZ"
"BENITO JUÁREZ"
CLAVE: 22010470
COL. BENITO JUÁREZ
ZACATECAS, ZAC.

[Handwritten Signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten Signature]