

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; 131 y 132 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del proyecto denominado PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JESÚS GONZÁLEZ, COLONIA ALMA OBRERA, ZACATECAS, ZAC. Con un presupuesto autorizado de \$ 611,510.10 (SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 10/100MN) IVA incluido a favor de la empresa C. RUBEN ZAMUDIO VERA representada por C. RUBEN ZAMUDIO VERA

Población beneficiaria del proyecto					
Programada			Alcanzada		
Mujeres	Hombres	Hogares	Mujeres	Hombres	Hogares
55	45	20	55	45	20
Metas del proyecto					
<b>Programadas:</b> TRAZO Y NIVELACIÓN = 841 M2 EXCAVACIÓN EN "B" = 50 M3 EXC. EN CORTE = 647.00 M3 AFINE Y COMPACTACION DE LA SUP.=33.00 M3 CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA =130 M3 DESCARGAS DOM.= 5 PZA REPARACION DE DESCARGAS DOM. = 5 PZA GUARNCION DE CONCRETO= 168 ML SUM. RELLENO COMPACTADO MAT. DE BANCO=17 M3 TOMAS DOMICILIARIAS = 5 PZA REP. DE TOMA DOMICILIARIA =7 PZA BANQUETA DE CONCRETO =168 M2 PISO DE CONCRETO DE 15 CMS =637.00M2 SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICION 168 ML LIMPIEZA GRAL.=840.00 M2			<b>Alcanzadas:</b> TRAZO Y NIVELACIÓN = 821.00M2 EXCAVACIÓN EN "B" = 57 M3 EXC. EN CORTE = 303.00 M3 AFINE Y COMPACTACION DE LA SUP.= 0.00M3 CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA =34 M3 DESCARGAS DOM.= 14 PZA REPARACION DE DESCARGAS DOM. = 0.00 PZA GUARNCION DE CONCRETO= 159.00 ML SUM. RELLENO COMPACTADO MAT. DE BANCO=110.00 M3 TOMAS DOMICILIARIAS = 14 PZA REP. DE TOMA DOMICILIARIA =0.00 PZA BANQUETA DE CONCRETO =150.00 M2 PISO DE CONCRETO DE 15 CMS =641.00M2 SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICION 159 ML LIMPIEZA GRAL.=820.00 M2 NIVELACION DE POZO DE VISITA = 1 PZA SUM. E INSTALACION DE TUBERIA DE 10 "=76 ML		

- I. En la Ciudad de Zacatecas Zac., siendo las 10:00 horas del día 15 DE Marzo del 2019, en el lugar que ocupa la obra denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JESÚS GONZÁLEZ, COLONIA ALMA OBRERA, ZACATECAS, ZAC.".. las personas y servidores públicos que intervienen en el presente acto y cuyas firmas figuran al final de la presente:
- II. Ing. Julián Niño Muñoz, Residente de obra.  
L.C. Sebastián Miguel Durán Reyes, jefe de la unidad de Supervisión de Obras.  
Arq. Tomas Belmontes Zacarías Secretario de Obras Públicas Municipales.  
C. RUBEN ZAMUDIO VERA representante de la empresa C. RUBEN ZAMUDIO VERA
- III. El importe correspondiente al contrato original y sus convenios modificatorios se detallan a continuación:

Contrato/Convenios	Importe total con IVA
PMZ-FOFIN(D)-08/2018	\$ 611,510.10
<b>Importe total aprobado</b>	<b>\$ 611,510.10</b>

IV. El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
PMZ-FOFIN (D)08/2018	18/12/2018	31/01/2019	22/01/19	07/03/2019	45

V. Relación de las estimaciones:

Estimación	Periodo de estimación	Importe	IVA	Monto Ejercido	Observaciones
					-----
EST.1	DEL 22/01/2019 AL 28/02/2019	\$288,921.75	\$46,227.48	\$335,149.23	-----
EST.2	DEL 01/03/2019 AL 05/03/2019	\$222,959.39	\$35,673.50	\$258,632.89	-----
EST. 3	DEL 06/03/2019 AL 07/03/2019	\$15,282.74	\$2445.24	\$17,727.98	-----
				\$611,510.10	

VI. Derivado de la realización de los trabajos realizados al amparo del contrato PMZ-FOFIN(D)-08/2018 en términos de lo dispuesto por el artículo 131 Y 132 del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "INSTANCIA EJECUTORA" por conducto de su representante los siguientes documentos: