

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; 131 y 132 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del proyecto denominado PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE COSTIC, FRACCIONAMIENTO EL ORITO 2DA SECCION, ZACATECAS, ZAC. Con un presupuesto autorizado de \$ 702,235.52.00 (SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 m.n) a cargo de la empresa A-B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Población beneficiaria del proyecto	
Programada	Alcanzada
CABECERA MUNICIPAL DE ZACATECAS	
Metas del proyecto	
Programadas: 865.5 m2 de piso de concreto, 198 ml de guarnición y 198 m2 de banqueteta.	Alcanzadas: 885.6 m2 de piso de concreto, 193 ml de guarnición y 166.28 m2 de banqueteta.

- I. En la Ciudad de Zacatecas Zac., siendo las 11:00 hrs del día 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, en el lugar que ocupa la obra denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE COSTIC, FRACCIONAMIENTO EL ORITO 2DA SECCION, ZACATECAS, ZAC.", las personas y servidores públicos que intervienen en el presente acto y cuyas firmas figuran al final de la presente:

- II. Ing. Eliseo Alvarado Rodríguez, Residente de obra.
L.C. Sebastián Miguel Durán Reyes, Jefe de la unidad de Supervisión de Obras.
Arq. Tomás Belmontes Zacarías, Secretario de Obras Públicas Municipales.
C.P. Ricardo Alvarado Figueroa, representante legal de la empresa contratista

- III. Descripción de los trabajos realizados: Se anexa concentrado de volúmenes

- IV. El importe correspondiente al contrato original y sus convenios modificatorios se detallan a continuación:

Contrato/Convenios	Importe total con IVA
PMZ-PMO-08/2018	\$ 702,235.52

Importe total aprobado	\$ 702,235.52
-------------------------------	----------------------

V. El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
PMZ-PMO-08/2018	20/09/2018	31/10/2018	17/10/2018	27/11/2018	41

VI. Relación de las estimaciones:

Estimación	Período de estimación	Importe	IVA	Monto Ejercido	Observaciones
EST.1	20/09/2018-15/10/2018	\$232,727.98	\$37,236.48	\$269,964.46	-----
EST.2	16/10/2018-10/11/2018	\$363,363.01	\$58,138.08	\$421,501.09	-----
EST.3	11/11/2018-23/11/2018	\$9,284.46	\$1,485.51	\$10,769.97	-----

Total Contratado				\$702,235.52	

VII. Derivado de la realización de los trabajos realizados al amparo del contrato PMZ-PMO-08/2018 en términos de lo dispuesto por el artículo 131 Y 132 del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "INSTANCIA EJECUTORA" por conducto de su representante los siguientes documentos:


No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
1	Fianza de Anticipo	19/09/2018	1121-15274-4
2	Fianza de Cumplimiento	20/09/2018	1121-15275-5
3	Fianza de Vicios Ocultos	30/11/2018	1121-15407-6

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relación contractual entre las mismas.


- VIII. De conformidad con los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 131 y 132 de su Reglamento, en este acto el C. Mónica Isabel Delgado Osuna representante legal de la empresa contratista, hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido y que se ampara mediante documento con número de fianza 1121-5407-6.

Siendo las 11:00 horas del día 30 de noviembre del 2018, se da por concluido el presente acto y firman de conformidad los que en el intervienen.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA



Ing. Eliseo Alvarado
Rodríguez
Residente de Obra




L.C. Sebastián M. Durán Reyes
Jefe de Unidad de Supervisión



Arq. Tomás Belmontes Zacarías
Secretario de Obras Públicas
Municipales

POR EL CONTRATISTA



C.P. Ricardo Alvarado Figueroa
Contratista

POR LA CONTRALORIA
MUNICIPAL



Ing. Armando Carrillo A.

NOTA: La firma de la presente acta no oximo de futuras revisiones por esto
organ interno de control

