

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; 131 y 132 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del proyecto denominado PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MARCOS CASTAÑEDA, COLONIA C.T.M., ZACATECAS, ZAC., con un presupuesto autorizado de \$1'152,000.00 (un millón ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 m.n) IVA INCLUIDO a cargo de la empresa: CORPORATIVO MESIER, S.A. DE C.V.

Población beneficiaria del proyecto					
Programada			Alcanzada		
Mujeres 110	Hombres 90	Hogares 40	Mujeres 110	Hombres 90	Hogares 40
<b>Metas del proyecto</b>					
<b>Programadas:</b> 1476 M2. DE TRAZO, 609.47 M3. DE EXCAVACION EN CORTE, 32 M3. DE EXCAVACION EN MAT "B", 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 280 ML DE GUARNICION, 32 TOMAS DOMICILIARIAS, 267 M2. DE BANQUETAS, 1110 M2. DE PISO DE CONCRETO.			<b>Alcanzadas:</b> 1573 M2. DE TRAZO, 631.15 M3. DE EXCAVACION EN CORTE, 36.46 M3. DE EXCAVACION EN MAT "B", 31 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 229.36 ML DE GUARNICION, 23 TOMAS DOMICILIARIAS, 262.44 M2. DE BANQUETAS, 1341 M2. DE PISO DE CONCRETO.		

- I. En la Ciudad de Zacatecas Zac., siendo las 10:00 hrs del día 21 de septiembre del 2018, en el lugar que ocupa la obra denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MARCOS CASTAÑEDA, COLONIA C.T.M. ZACATECAS, ZAC.", las personas y servidores públicos que intervienen en el presente acto y cuyas firmas figuran al final de la presente:
- II. Ing. Rodolfo González Rodríguez Soria, Residente de obra.  
L.C. Sebastián Miguel Durán Reyes, Jefe de la unidad de Supervisión de Obras.  
Arq. Tomas Belmontes Zacarías, Secretario de Obras Públicas Municipales.  
Ing. Aldo Alberto Medina Sierra, contratista.
- III. Descripción de los trabajos realizados: Se anexa concentrado de volúmenes
- IV. El importe correspondiente al contrato original y sus convenios modificatorios se detallan a continuación:

Contrato/Convenios	Importe total con iva
PMZ-RECEDO-03/2018	\$ 1'152,000.00
<b>Importe total aprobado</b>	<b>\$ 1'152,000.00</b>


V. El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
PMZ-RECEDO-03/2018	10/07/2018	31/08/2018	19/07/2018	29/08/2018	53

VI. Relación de las estimaciones:

Estimación	Periodo de estimación	Importe	IVA	Monto Ejercido	Observaciones
					-----
EST.1	DEL 19 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2018.	\$747.476,46	\$119.596,23	\$867.072,70	-----
EST.2	DEL 21 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DE 2018.	\$245.626,98	\$39.300,32	\$284.927,30	-----
<b>Total Contratado</b>				<b>\$1.152.000,00</b>	

VII. Derivado de la realización de los trabajos realizados al amparo del contrato PMZ-RECEDO-03/2018 en términos de lo dispuesto por el artículo 131 Y 132 del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "INSTANCIA EJECUTORA" por conducto de su representante los siguientes documentos:




No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
1	Fianza de Anticipo	09-07-2018	2223129
2	Fianza de Cumplimiento	09-07-2018	2223136
3	Fianza de Vicios Ocultos	14-09-2018	2246287

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relación contractual entre las mismas.

- VIII. De conformidad con los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 131 y 132 de su Reglamento, en este acto el ING. ALDO ALBERTO MEDINA SIERRA, contratista, hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido y que se ampara mediante documento con folio 1785238 y número de fianza 2246287.

Siendo las 10:30 horas del día 21 de septiembre del 2018, se da por concluido el presente acto y firman de conformidad los que en el intervienen.

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA**





Ing. Rodolfo González  
Rodríguez  
Residente de Obra




L.C. Sebastián M. Duran Reyes  
Jefe De La Unidad de Supervisión de  
Obras



Arq. Tomas Belmontes Zacarias  
Secretario de Obras Públicas  
Municipales

**POR EL CONTRATISTA**



---

Ing. Aldo Alberto Medina Sierra  
Contratista

**POR LA CONTRALORIA  
MUNICIPAL**

---

**POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**

---

