

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; 131 y 132 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del proyecto denominado PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AVENIDA MAGISTERIAL, FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS, ZACATECAS, con un presupuesto autorizado de \$ 630,535.50 (seiscientos treinta mil quinientos treinta y cinco pesos 50/100 m.n) iva incluido a cargo de la empresa ARQ. ALEJANDRA MACIAS HIRIARTT.

Población beneficiaria del proyecto					
Programada			Alcanzada		
Mujeres	Hombres	Hogares	Mujeres	Hombres	Hogares
150	120	54	150	120	54
Metas del proyecto					
Programadas: 177.70 M3. DE EXCAVACIONES, 126.30 ML DE GUARNICIONES, 62 M2. DE BANQUETAS, 1020 M2. DE PISO DE CONCRETO, 126.30 ML DE PINTURA EN GUARNICION, 1082 M2 DE LIMPIEZA			Alcanzadas: 221.33 M3. DE EXCAVACIONES, 117.11 ML DE GUARNICIONES, 51.10 M2. DE BANQUETAS, 1005.55 M2. DE PISO DE CONCRETO, 117.29 ML DE PINTURA EN GUARNICION, 1076.02 M2 DE LIMPIEZA		

- I. En la Ciudad de Zacatecas Zac., siendo las 12:00 hrs del día 20 de enero del 2020, en el lugar que ocupa la obra denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AVENIDA MAGISTERIAL, FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS, ZACATECAS", las personas y servidores públicos que intervienen en el presente acto y cuyas firmas figuran al final de la presente:

- II. Ing. Rodolfo González Rodríguez, Residente de obra.
L.C. Sebastián Miguel Durán Reyes, jefe de la unidad de Supervisión de Obras.
Arq. Alonso Arturo Enríquez Ortega, Encargado de la Secretaria de Obras Públicas Municipales.
Arq. Alejandra Macías Hiriartt, Contratista.

- III. Descripción de los trabajos realizados: 221.33 M3. DE EXCAVACIONES, 117.11 ML DE GUARNICIONES 51.10 M2. DE BANQUETAS. 1005.55 M2. DE PISO DE CONCRETO, 117.29 ML DE PINTURA EN GUARNICION, 1076 M2. DE LIMPIEZA.

Javier Flores Hdz.

A

(Signature)

A

IV. El importe correspondiente al contrato original y sus convenios modificatorios se detallan a continuación:

Contrato/Convenios	Importe total con iva
PMZ-FISM-08/2019	\$ 630,535.50
Importe total aprobado	\$ 630,535.50

V. El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
PMZ-FISM-08/2019	14/10/2019	22/11/2019	06/11/2019	13/12/2019	40

VI. Relación de las estimaciones:

Estimación	Período de estimación	Importe	IVA	Monto Ejercido	Observaciones

EST.1	DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	\$469,504.48	\$75,120.72	\$544,625.20	-----
EST.2	DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$74,060.61	\$11,849.70	\$85,910.31	
Total Contratado				\$630,535.50	

VII. Derivado de la realización de los trabajos realizados al amparo del contrato PMZ-FISM-08/2019 en términos de lo dispuesto por el artículo 131 Y 132 del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "INSTANCIA EJECUTORA" por conducto de su representante los siguientes documentos:


No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
1	Fianza de Anticipo	09/10/2019	4595-02173-0
2	Fianza de Cumplimiento	09/10/2019	4595-02172-5
3	Fianza de Vicios Ocultos	15/12/2019	4595-02355-0


Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relación contractual entre las mismas.

- VIII. De conformidad con los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 131 y 132 de su Reglamento, en este acto el ARQ. ALEJANDRA MACIAS HIRIARTT, el contratista, hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido y que se ampara mediante documento con folio 2759454 y número de fianza 4595-02355-0.

Siendo las 12:30 horas del día 20 de enero del 2020, se da por concluido el presente acto y firman de conformidad los que en el intervienen.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


 Ing. Rodolfo González Rodríguez
 Residente de Obra


 L.C. Sebastián M. Duran Reyes
 Jefe De La Unidad de Supervisión de Obras



 Arq. Alonso Arturo Enríquez Ortega
 Encargado de la Secretaria de Obras Públicas
 Municipales

POR EL CONTRATISTA


Alejandra Macías Hiriart


Arq. Alejandra Macías Hiriart
Contratista

POR LA CONTRALORIA
MUNICIPAL


Armando Carrillo A.

POR LA SEDESOL ESTATAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL


Rafael Rivaldo Ortiz H.

POR LOS BENEFICIARIOS

