

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; 131 y 132 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del proyecto denominado AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE SAN FERMIN COMUNIDAD DE PICONES, ZACATECAS, ZAC. Con un presupuesto autorizado de \$ 420,231.29 (cuatrocientos veinte mil doscientos treinta y un pesos 29/100 m.n) a cargo de la empresa CONSTRUCTORA ALER S.A. DE C.V. representada por L.A. Carlos Roberto González Ortiz.

Población beneficiaria del proyecto			
Programada		Alcanzada	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
6	9	6	9
Metas del proyecto			
Programadas: 7 postes, 1 transformador de 25 kva y 5 lamparas led		Alcanzadas: 7 postes, 1 transformador de 25 kva y 5 lamparas led	

- I. En la Ciudad de Zacatecas Zac., siendo las 13:00 hrs del día 27 DE MARZO DE 2020, en el lugar que ocupa la obra denominada "AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE SAN FERMIN COMUNIDAD DE PICONES, ZACATECAS, ZAC.", las personas y servidores públicos que intervienen en el presente acto y cuyas firmas figuran al final de la presente:

- II. Ing. Eliseo Alvarado Rodríguez, Residente de obra.
L.C. Sebastián Miguel Durán Reyes, Jefe de la unidad de Supervisión de Obras.
Arq. Alonso Arturo Enriquez Ortega, Encargado de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.
L.A. Carlos Roberto González Ortiz, representante legal de la empresa contratista

- III. Descripción de los trabajos realizados: ampliación de red eléctrica que consta de una subestación de 25 kva, 7 postes y 5 lámparas tecnología led
- IV. El importe correspondiente al contrato original y sus convenios modificatorios se detallan a continuación:

Contrato/Convenios	Importe total con IVA
PMZ-FISM-15/2019	\$ 420,231.29
Importe total aprobado	\$ 420,231.29



V. El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
PMZ-FISM-15/2019	21/10/2019	10/12/2019	21/10/2019	10/12/2019	50

VI. Relación de las estimaciones:

Estimación	Período de estimación	Importe	IVA	Monto Ejercido	Observaciones
EST.1		\$189,655.17	\$30,344.83	\$220,000.00	----
EST. 2		\$172,613.18	\$27,618.11	\$200,231.29	----

Total Contratado				\$420,231.29	

VII. Derivado de la realización de los trabajos realizados al amparo del contrato PMZ-FISM-15/2019 en términos de lo dispuesto por el artículo 131 Y 132 del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "INSTANCIA EJECUTORA" por conducto de su representante los siguientes documentos:

No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
1	Fianza de Anticipo	15/10/2019	2034285
2	Fianza de Cumplimiento	15/10/2019	2034283
3	Fianza de Vicios Ocultos		

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relación contractual entre las mismas.

- I. De conformidad con los artículos 110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 131 y 132 de su Reglamento, en este acto el L.A. Carlos Roberto González Ortiz representante legal de la empresa contratista, hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido y que se ampara mediante documento con folio _____ y número de fianza _____.

VIII.

Siendo las 13:00 horas del día 27 de marzo de 2020, se da por concluido el presente acto y firman de conformidad los que en el intervienen.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA



ING. ELISEO ALVARADO RODRÍGUEZ
RESIDENTE DEL MUNICIPIO

L.C. SEBASTIÁN MIGUEL DURÁN REYES
JEFE DE UNIDAD DE SUPERVISIÓN

ARQ. ALONSO ARTURO ENRÍQUEZ ORTEGA
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

POR EL CONTRATISTA

L.A. CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL DE ZACATECAS

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL MUNICIPIO**

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO

POR LOS BENEFICIARIOS


