



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

No. DE CONTRATO: PMZ-FISM-05/2021

CONTRATISTA: Arq. Joel Sahib Jasso Flores

R. F. C. JAFJ841013SQA

En la colonia Filósofos III del municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 11.00 horas del día 03 de febrero del año 2022 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:


AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILOSOFOS III (161 ML DE ABASTECIMIENTO EN CALLES ARQUIMIDES PARA ABATIR LA CARENCIA DE ALCANTARILLADO EN 7 VIVIENDAS)

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios ,131 y 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:


Arq. Joel Sahib Jasso Flores

Por parte de la SEDESOL Municipal:

Nombre

MTIE. Cecilia Monjaraz Frausto

Por parte de NORMATIVA (JIAPAZ):

Nombre

Ing. Jesus Venegas Lopez

Presidente del comité:

C. Javier Garcia Castillo.

Por parte del Residente

Nombre


Ing. Octavio Del Rio Mora

Los representantes estatales, municipales y comité de obra, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

Se realizaron trabajos de:119.05 m2 de Trazo y Nivelación,35.00 ml. De Corte en ambos lados con cortadora de piso de concreto asfáltico ,81.45 m2 de Demolición de pavimento asfáltico,131.59 m3 de Excavación en zanja material tipo "B",10.02 m3 de Plantilla a base de arena,157.50 ml de Tubo PVC para alcantarillado,50.44 m3 de Acostillamiento a base de material inerte,5.00 Pozos de visita,5.00 Juego de tapa y brocal,117.02 m3 de Relleno compactado con material producto de la excavación,5.00 descargas domiciliarias,648 m2 de Conformación del terreno con medios mecánicos.36.68 m3 de Acarreo de materiales.5.00 Registros de tabicón pesado y 30 ml de Modificación de red de agua



En la Colonia: Filósofos III del Municipio de Zacatecas, Zac.

Modalidad de contratación: _____

Importe del contrato (I. V. A. incluido): \$283,885.57 Con letra: Son Doscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 57/100 M.N.

Fianza de Anticipo: \$85,165.67 Con letra: Son Ochenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos 67/100 M.N.

4595-02959-0

Fianza de Cumplimiento: \$28,388.55 Con letra: Son Veintiocho Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 55/100 M.N.

4595-02960-0

Fianza de Vicios ocultos \$28,388.55 Con letra: Son Veintiocho Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 55/100 M.N.

4595-03123-8

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 20/05/2021 TERMINO: 18/06/2021

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 14/06/2021 TERMINO: 24/07/2021

Número de Convenio Modificatorio: _____

Causa(s) de la modificación: Por tardía en el Anticipo

Importe final autorizado: \$283,885.57 Con letra: Son Doscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 57/100 M.N.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		\$85,165.67	Son Ochenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos 67/100 M.N.	

Estimación 1	14/06/2021 al 24/07/2021	\$243,053.94	Son Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cincuenta y Tres Pesos 94/100 M.N.	
Estimación 2 y Finiquito	25/07/2021 al 25/08/2021	\$40,831.63	Son Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Un Pesos 63/100 M.N.	
Importe total de estimaciones		\$283,885.57	Son Doscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 57/100 M.N.	



Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2021	\$283,885.57			\$283,885.57

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista Arq. Joel Sahib Jasso Flores y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. claran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.


Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:


Por la Instancia Ejecutora


Ing. Octavio Del Rio Mora
Residente del Municipio


L.C. Sebastian Miguel Duran Reyes
Enc. De la Unidad de Supervision


Arq. Luis Mario Baez Vasquez
Secretario de Obras Publicas Municipales


Por la Empresa


Arq. Joel Sahib Jasso Flores
Contratista o Representante legal


Arq. Joel Sahib Jasso Flores
Residente



Vo. Bo.



Por el Organismo Interno de Control
*la pra de la presente no care de
fuerzas rousionis*

C. Javier Garcia Castillo.
Por el Comité de Obra

Ing. Jesus Venegas Lopez
Por la Normativa (JIAPAZ)

MTIE. Cecilia Monjaraz Frausto
Por la SEDESOL Municipal

