



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2018

Usr: CUAUHTEMO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2019
09:14 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
111	RECAUDACION MUNICIPAL														
	309001	OBRAS POR CONTRATO													
		520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS												
111	309001	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS POR CONTRATO	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	309002	CONSTRUCCION DE GAVETAS													
		520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS												
111	309002	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$1,557,600.00	\$0.00	\$1,557,600.00	\$0.00	\$1,557,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$1,557,600.00	\$0.00	\$1,557,600.00	\$0.00	\$1,557,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE GAVETAS	\$1,557,600.00	\$0.00	\$1,557,600.00	\$0.00	\$1,557,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RECAUDACION MUNICIPAL	\$5,657,600.00	\$0.00	\$5,657,600.00	\$0.00	\$5,657,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,657,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11G	REMANENTE (EMPRESTITO 2014)														
	101009	EMPRESTITO 2014 (REMANENTE)													



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2018

Usr: CUAUHTEMO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2019
09:14 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
520 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS															
11G	101009	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$58,046.62	\$0.00	\$58,046.62	\$0.00	\$58,046.62	\$0.00	\$0.00	\$58,046.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC															
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$58,046.62	\$0.00	\$58,046.62	\$0.00	\$58,046.62	\$0.00	\$0.00	\$58,046.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMPRESTITO 2014 (REMANENTE)															
				EMPRESTITO 2014 (REMANENTE)	\$58,046.62	\$0.00	\$58,046.62	\$0.00	\$58,046.62	\$0.00	\$0.00	\$58,046.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
309003 CONSTRUCCION DE AULA (6.00 M X 8.00 M) EN JARDIN DE NIÑOS "DONATO GUERRA" C.C.T. 32DJN088S, ZACATECAS, ZAC. PERTENECIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL. DEL PROYECTO A05001															
520 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS															
11G	309003	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$79,687.02	\$79,687.02	\$79,687.02	\$0.00	\$0.00	\$79,687.02	\$79,687.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC															
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$79,687.02	\$79,687.02	\$79,687.02	\$0.00	\$0.00	\$79,687.02	\$79,687.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE AULA (6.00 I															
				CONSTRUCCION DE AULA (6.00 I	\$0.00	\$79,687.02	\$79,687.02	\$79,687.02	\$0.00	\$0.00	\$79,687.02	\$79,687.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTE (EMPRESTITO 2014															
				REMANENTE (EMPRESTITO 2014	\$58,046.62	\$79,687.02	\$137,733.64	\$79,687.02	\$58,046.62	\$0.00	\$79,687.02	\$137,733.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513 REMANENTE (APORTACIONES FAIS)															
415001 APORTACIONES FAIS (REMANENTE)															
520 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS															
513	415001	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$427,461.08	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC															
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$427,461.08	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2018

Usr: CUAUHTEMOC
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2019
09:14 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			APORTACIONES FAIS (REMANEN	\$427,461.08	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REMANENTE (APORTACIONES F	\$427,461.08	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$0.00	\$427,461.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
523	REMANENTE (TU CASA 2010)													
	603001	TU CASA 2010 (REMANENTE)												
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS												
523	603001	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TU CASA 2010 (REMANENTE)	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REMANENTE (TU CASA 2010)	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$4,874,285.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
555	FORTALECE (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL)													
	905001	FORTALECE 2018												
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS												
555	905001	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECE 2018	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2018

Usr: CUAUHTEMOC
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2019
09:14 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			FORTALECE (FONDO PARA EL F	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
575	REMANENTE (FONDO MINERO)														
A05001	CONST. AULA J.N. DONATO GUERRA FONDO MINERO 2016 (REMANENTE)														
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS													
575	A05001	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$72,677.91	\$108,992.00	\$181,669.91	\$176,384.75	\$5,285.16	\$0.00	\$176,384.75	\$181,669.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$72,677.91	\$108,992.00	\$181,669.91	\$176,384.75	\$5,285.16	\$0.00	\$176,384.75	\$181,669.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONST. AULA J.N. DONATO GUE	\$72,677.91	\$108,992.00	\$181,669.91	\$176,384.75	\$5,285.16	\$0.00	\$176,384.75	\$181,669.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REMANENTE (FONDO MINERO)	\$72,677.91	\$108,992.00	\$181,669.91	\$176,384.75	\$5,285.16	\$0.00	\$176,384.75	\$181,669.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
579	FONDO MINERO														
A05016	CONSTRUCCION DE DOMO DE 17.94 M X 29.10 M DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA PINTRO EN ESCUELA PRIMARIA ALMA OBRERA (C.C.T: 32DPR0003M) COL. ALMA OBRERA, ZACATECAS, ZAC														
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS													
579	A05016	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,115,156.00	\$1,115,156.00	\$1,104,030.72	\$11,125.28	\$0.00	\$1,104,030.72	\$1,115,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$1,115,156.00	\$1,115,156.00	\$1,104,030.72	\$11,125.28	\$0.00	\$1,104,030.72	\$1,115,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE DOMO DE 1:	\$0.00	\$1,115,156.00	\$1,115,156.00	\$1,104,030.72	\$11,125.28	\$0.00	\$1,104,030.72	\$1,115,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2018

Usr: CUAUHTEMO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2019
09:14 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
A05017	CONSTRUCCION DE DOMO DE 19.00 M X 28.00 M DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LONA TIPO VELARIA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA (C.C.T: 32DPR399Z) COL. FUENTES DEL BOSQUE, ZACATECAS, ZAC.														
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS													
579	A05017	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,079,706.00	\$1,079,706.00	\$1,058,494.49	\$21,211.51	\$0.00	\$1,058,494.49	\$1,079,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$1,079,706.00	\$1,079,706.00	\$1,058,494.49	\$21,211.51	\$0.00	\$1,058,494.49	\$1,079,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE DOMO DE 19.00 M X 28.00 M DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LONA TIPO VELARIA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA (C.C.T: 32DPR399Z) COL. FUENTES DEL BOSQUE, ZACATECAS, ZAC.	\$0.00	\$1,079,706.00	\$1,079,706.00	\$1,058,494.49	\$21,211.51	\$0.00	\$1,058,494.49	\$1,079,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A05018	CONSTRUCCION DE DOMO DE 23.10 M X 36.00 M ESTRUCTURA METALICA Y CUBIETA DE LONA TIPO VELARIA ES ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (C.C.T: 32DPR0477Z), LA ESCONDIDA, ZACATECAS, ZAC.														
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS													
579	A05018	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,479,657.00	\$1,479,657.00	\$1,469,494.75	\$10,162.25	\$446,945.81	\$1,022,548.94	\$1,032,711.19	\$446,945.81	\$446,945.81	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$1,479,657.00	\$1,479,657.00	\$1,469,494.75	\$10,162.25	\$446,945.81	\$1,022,548.94	\$1,032,711.19	\$446,945.81	\$446,945.81	\$0.00
				CONSTRUCCION DE DOMO DE 23.10 M X 36.00 M ESTRUCTURA METALICA Y CUBIETA DE LONA TIPO VELARIA ES ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (C.C.T: 32DPR0477Z), LA ESCONDIDA, ZACATECAS, ZAC.	\$0.00	\$1,479,657.00	\$1,479,657.00	\$1,469,494.75	\$10,162.25	\$446,945.81	\$1,022,548.94	\$1,032,711.19	\$446,945.81	\$446,945.81	\$0.00
A05019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE 1.327.40 M2 DE LA CALLE MARGARITAS PERPENDICULAR A LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS, ZAC.														
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS													



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2018

Usr: CUAUHTEMO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 17/may./2019
hora de Impresión | 09:14 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
579	A05019	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$954,827.00	\$954,827.00	\$945,036.20	\$9,790.80	\$386,802.87	\$558,233.33	\$568,024.13	\$386,802.87	\$386,802.87	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$954,827.00	\$954,827.00	\$945,036.20	\$9,790.80	\$386,802.87	\$558,233.33	\$568,024.13	\$386,802.87	\$386,802.87	\$0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$954,827.00	\$954,827.00	\$945,036.20	\$9,790.80	\$386,802.87	\$558,233.33	\$568,024.13	\$386,802.87	\$386,802.87	\$0.00
A05020			CONSTRUCCION DE JARDIN VINATEROS (346.67 M2) EN COLONIA TRES CRUCES, LOCALIDAD ZACATECAS, ZAC.												
520			SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS												
579	A05020	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$980,495.24	\$19,504.76	\$116,879.00	\$863,616.24	\$883,121.00	\$116,879.00	\$116,879.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$980,495.24	\$19,504.76	\$116,879.00	\$863,616.24	\$883,121.00	\$116,879.00	\$116,879.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE JARDIN VIN.	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$980,495.24	\$19,504.76	\$116,879.00	\$863,616.24	\$883,121.00	\$116,879.00	\$116,879.00	\$0.00
A05021			REENCARPETAMIENTO DE 4.240 M2 CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PROGRESO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA DE LA JUVENTUS, COLONIA BUENAVISTA, EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS, ZAC.												
520			SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS												
579	A05021	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,995,109.72	\$4,890.28	\$0.00	\$1,995,109.72	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,995,109.72	\$4,890.28	\$0.00	\$1,995,109.72	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REENCARPETAMIENTO DE 4.240	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,995,109.72	\$4,890.28	\$0.00	\$1,995,109.72	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2018

Usr: CUAUHTEMO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2019
09:14 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
A05022	REHABILITACION DE CAMELLON EN AVENIDA BEGONIAS (830M2) EN LA COLONIA FELIPE ANGELES, EN LA LOCALIDAD DE ZACATECAS, ZAC.														
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS													
579	A05022	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,064,208.00	\$1,064,208.00	\$1,057,556.77	\$6,651.23	\$0.00	\$1,057,556.77	\$1,064,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$1,064,208.00	\$1,064,208.00	\$1,057,556.77	\$6,651.23	\$0.00	\$1,057,556.77	\$1,064,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE CAMELLON	\$0.00	\$1,064,208.00	\$1,064,208.00	\$1,057,556.77	\$6,651.23	\$0.00	\$1,057,556.77	\$1,064,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A05023	EMBOVEDADO DE ARROYO LAS FUENTES (75 ML) EN FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES, LOCALIDAD DE ZACATECAS, ZAC.														
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS													
579	A05023	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,686,771.00	\$1,686,771.00	\$1,674,935.34	\$11,835.66	\$0.00	\$1,674,935.34	\$1,686,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$1,686,771.00	\$1,686,771.00	\$1,674,935.34	\$11,835.66	\$0.00	\$1,674,935.34	\$1,686,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				EMBOVEDADO DE ARROYO LAS	\$0.00	\$1,686,771.00	\$1,686,771.00	\$1,674,935.34	\$11,835.66	\$0.00	\$1,674,935.34	\$1,686,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FONDO MINERO	\$0.00	\$10,380,325.00	\$10,380,325.00	\$10,285,153.23	\$95,171.77	\$950,627.68	\$9,334,525.55	\$9,429,697.32	\$950,627.68	\$950,627.68	\$0.00
621	FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ESTATAL)														
	B01001	FISE 2018													



Usr: CUAUHTEMOC
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2019
09:14 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
520 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS															
621	B01001	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$2,484,024.98	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC				\$2,484,024.98	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISE 2018				\$2,484,024.98	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISE (FONDO DE APORTACIONE:				\$2,484,024.98	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$0.00	\$2,484,024.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
622 CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL															
B02003 CONTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE TORIL DE LA COMUNIDAD DE CHILITAS, ZACATECAS, ZAC.															
520 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS															
622	B02003	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$166,585.00	\$166,585.00	\$166,585.00	\$0.00	\$166,585.00	\$0.00	\$0.00	\$166,585.00	\$166,585.00	\$0.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC				\$0.00	\$166,585.00	\$166,585.00	\$166,585.00	\$0.00	\$166,585.00	\$0.00	\$0.00	\$166,585.00	\$166,585.00	\$0.00	
CONTRUCCION DE BANQUETAS				\$0.00	\$166,585.00	\$166,585.00	\$166,585.00	\$0.00	\$166,585.00	\$0.00	\$0.00	\$166,585.00	\$166,585.00	\$0.00	
B02004 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA PLAZA EL VISITADOR EN LA CALLE G. CALOCA ESQ. CALLE CAPILLA EN LA COMUN. DE CHILITAS, ZAC.															
520 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS															
622	B02004	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$233,415.00	\$233,415.00	\$233,415.00	\$0.00	\$0.00	\$233,415.00	\$233,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC				\$0.00	\$233,415.00	\$233,415.00	\$233,415.00	\$0.00	\$0.00	\$233,415.00	\$233,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: CUAUHTEMO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2019
09:14 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			PAVIMENTACION DE CONCRETO	\$0.00	\$233,415.00	\$233,415.00	\$233,415.00	\$0.00	\$0.00	\$233,415.00	\$233,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B02006	ELABORACION DE MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC.														
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS													
622	B02006	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ELABORACION DE MODULO DE I	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B02008	REHABILITACION DE MERCADOS MUNICIPALES "GENARO CODINA Y "GONZALEZ ORTEGA", ZACATECAS, ZAC														
	520	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS													
622	B02008	520	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE MERCADO:	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONVENIOS DE DESARROLLO S	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,400,000.00	\$300,000.00	\$166,585.00	\$1,233,415.00	\$1,533,415.00	\$166,585.00	\$166,585.00	\$0.00



Usr: CUAUHTEMOC
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2019
09:14 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
635	REMANENTE (CONVENIO ESTADO CONTROL CANINO)														
	B12001	CONVENIO ESTADO (CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO) REMANENTE													
		540	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA												
635	B12001	540	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$20,577.97	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	\$20,577.97	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONVENIO ESTADO (CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO)	\$20,577.97	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REMANENTE (CONVENIO ESTADO CONTROL CANINO)	\$20,577.97	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$0.00	\$20,577.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Total Final	\$14,594,674.31	\$12,269,004.02	\$26,863,678.33	\$11,941,225.00	\$14,922,453.33	\$1,117,212.68	\$10,824,012.32	\$25,746,465.65	\$1,117,212.68	\$1,117,212.68	\$0.00