



**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

ESTADO DE ZACATECAS  
CIERRE DE EJERCICIO 2014  
(PESOS)

FORMATO RAMO 33		
FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	14

HOJA\_1\_DE\_12\_

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

INSTANCIA EJECUTORA: PRES. MPAL. 58 ZACATECAS

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

SUB. PROG	NO. DE OBRA	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						AVANCE FINANCIERO		AVANCE		METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					INICIO	TERMINACION	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS (CNA)	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FISM	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS (CNA)	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FISM	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS (CNA)	INDIRECTOS (FISE)	ACUMULADO AL EJERCICIO ANTERIOR	ACUMULADO AL CIERRE DE EJERCICIO	FIS	FN	U. DE MEDIDA	PROGRAMADAS DEL AÑO	ALCANZADAS DEL AÑO					
		<b>01.- AGUA POTABLE</b>																																		
01	14OF158001	CONSTR. DE LINEA AGUA POTABLE COL. CARLOS HINOJOSA PETIT	ZACATECAS	PMZ-AP/001/14			351,776.00	80,667.00	35,072.00	119,246.00	115,739.00	1,052.00	351,776.00	80,667.00	35,072.00	119,246.00	115,739.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,776.00	80	100	ML	700	560	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.					
01	14OF158002	CONSTR. RED DE AGUA POTABLE CALLES MIGUEL AUZA, JUAN ALDAMA, JOSE GPE. CERVANTES, FCO. R. MURGUIA JOAQUIN AMARO Y GPE. VICTORIA COL. CARLOS HINOJOSA PETIT	ZACATECAS	PMZ-AP/001/14			1,274,070.00	292,160.00	127,026.00	431,888.00	419,185.00	3,811.00	1,274,070.00	292,160.00	127,026.00	431,888.00	419,185.00	3,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,070.00	87	100	ML	1,110	966	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.					
01	14OF158003	CONSTR. RED DE AGUA POTABLE CALLES SAN AGUSTIN EURIPIDES, MALEBRANCHE, ANAXIMANDRO, TALES DE MILETO, Y FEDRO COL. FILOSOFOS	ZACATECAS	PMZ-AP/001/14			1,661,287.00	380,953.00	165,632.00	563,148.00	546,585.00	4,969.00	1,661,287.00	380,953.00	165,632.00	563,148.00	546,585.00	4,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,287.00	60	100	ML	2,069	1,241	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.					
01	14OF158004	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLES DATIL, JUNIPERO MEZQUITE CEDRO Y ENCINO FRACC. LA ESCONDIDA	ZACATECAS	PMZ-AP/001/14			797,939.00	182,977.00	79,555.00	270,488.00	262,532.00	2,387.00	797,939.00	182,977.00	79,555.00	270,488.00	262,532.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,939.00	70	100	ML	1,290	903	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.					
01	14OF158005	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLES SAVIA BRUTA, SAVIA ELABORADA, RAMA Y RICARDO MONREAL COL. EL JARALILLO	ZACATECAS	PMZ-AP/001/14			1,094,273.00	250,930.00	109,100.00	370,940.00	360,030.00	3,273.00	1,094,273.00	250,930.00	109,100.00	370,940.00	360,030.00	3,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,273.00	70	100	ML	1,309	916	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.					
		SUMA DE HOJA:					5,179,345.00	1,187,687.00	516,385.00	1,755,710.00	1,704,071.00	15,492.00	5,179,345.00	1,187,687.00	516,385.00	1,755,710.00	1,704,071.00	15,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		SUBTOTAL:					5,179,345.00	1,187,687.00	516,385.00	1,755,710.00	1,704,071.00	15,492.00	5,179,345.00	1,187,687.00	516,385.00	1,755,710.00	1,704,071.00	15,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
		TOTAL:																																		

ARQ. JOSE GUILLERMO CARRILLO VILLAGRANA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARISELA RIVA PALACIO NATERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

GENOVEVA CALDERA VENEGAS  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MTRA. MARIA DE LOURDES DE LA ROSA VAZQUEZ  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



# RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ESTADO DE ZACATECAS  
CIERRE DE EJERCICIO 2014  
(PESOS)

FORMATO RAMO 33		
FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	14

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: PRES. MPAL. 58 ZACATECAS

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

HOJA 2 DE 12

SUB. PROG	NO. DE OBRA	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO		AVANCE		METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					INICIO	TERMINACION	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS (CNA)	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS (CNA)	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS (CNA)	INDIRECTOS (FISE)	ACUMULADO AL EJERCICIO ANTERIOR	ACUMULADO AL CIERRE DE EJERCICIO	FIS	FIN		U. DE MEDIDA	PROGRAMADAS DEL AÑO	ALCANZADAS DEL AÑO	
<b>01.- AGUA POTABLE</b>																																	
01	14OFI58006	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLES ROSAS, BEGONIAS, PRIV. LOS SANCHEZ, CRISANTEMOS, CAPUCHINAS CLAVES, LOTO Y GLADIOLAS COL. LAS FLORES	ZACATECAS	PMZ-AP/001/14			962,816.00	220,785.00	95,994.00	326,378.00	316,779.00	2,880.00	962,816.00	220,785.00	95,994.00	326,378.00	316,779.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,816.00	90	100	ML	1,920	1,728	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.		
01	14OFI58007	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE MARTI COLONIA LIBERTADORES	ZACATECAS	PMZ-AP/001/14			87,634.00	20,096.00	8,737.00	29,706.00	28,833.00	262.00	87,634.00	20,096.00	8,737.00	29,706.00	28,833.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,634.00	100	100	ML	108	108	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.		
SUMA DE HOJA:							1,050,450.00	240,881.00	104,731.00	356,084.00	345,612.00	3,142.00	1,050,450.00	240,881.00	104,731.00	356,084.00	345,612.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
SUBTOTAL:							6,229,795.00	1,428,568.00	621,116.00	2,111,794.00	2,049,683.00	18,634.00	6,229,795.00	1,428,568.00	621,116.00	2,111,794.00	2,049,683.00	18,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
TOTAL:																																	

ARQ. JOSE GUILLERMO CARRILLO VILLAGRANA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARISELA RIVA PALACIO NATERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

GENOVEVA CALDERA VENEGAS  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MTRA. MARIA DE LOURDES DE LA ROSA VAZQUEZ  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

# RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO RAMO 33
-----------------



ESTADO DE ZACATECAS  
CIERRE DE EJERCICIO 2014  
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	14

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: PRES. MPAL. 58 ZACATECAS

PROGRAMA: 02 ALCANTARILLADO Y 03 DRENAJE Y LETRINAS

HOJA\_3\_DE\_12\_

SUB-PROG	NO. DE OBRA	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						AVANCE FINANCIERO		AVANCE		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINACION	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS (CNA)	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS (CNA)	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS (CNA)	INDIRECTOS (FISE)	ACUMULADO AL EJERCICIO ANTERIOR	ACUMULADO AL CIERRE DE EJERCICIO	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	PROGRAMAS DEL AÑO	ALCANZADAS DEL AÑO		
<b>02.- ALCANTARILLADO 03.- DRENAJE Y LETRINAS</b>																																	
02 Y 03	14OF158008	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLES SAN AGUSTIN, EURIPIDES Y ANAXIMANDRO COL. FILOSOFOS	ZACATECAS	PMZ-AP001/14			1,228,322.00	281,669.00	122,465.00	416,380.00	404,134.00	3,674.00	1,228,322.00	281,669.00	122,465.00	416,380.00	404,134.00	3,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,322.00	45	100	ML	975	439	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.		
02 Y 03	14OF158009	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLES TALES DE MILETO, MALEBRANCHE Y PEDRO COL. FILOSOFOS	ZACATECAS	PMZ-AP001/14			1,406,377.00	322,499.00	140,217.00	476,738.00	462,716.00	4,207.00	1,406,377.00	322,499.00	140,217.00	476,738.00	462,716.00	4,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,377.00	47	100	ML	1,090	512	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.		
02 Y 03	14OF158010	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLES CAPUCHINAS Y CRISANTEMOS COL. FILOSOFOS	ZACATECAS	PMZ-AP001/14			682,751.00	156,563.00	68,071.00	231,441.00	224,634.00	2,042.00	682,751.00	156,563.00	68,071.00	231,441.00	224,634.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,751.00	48	100	ML	641	308	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.		
02 Y 03	14OF158011	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN CALLES SAVIA BRUTA, SAVIA ELABORADA, Y RAMA COL. EL JARALILLO.	ZACATECAS	PMZ-AP001/14			1,192,685.00	273,497.00	118,912.00	404,300.00	392,409.00	3,567.00	1,192,685.00	273,497.00	118,912.00	404,300.00	392,409.00	3,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,685.00	60	100	ML	912	547	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.		
SUMA DE HOJA:							4,510,135.00	1,034,228.00	449,665.00	1,528,859.00	1,483,893.00	13,490.00	4,510,135.00	1,034,228.00	449,665.00	1,528,859.00	1,483,893.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
SUBTOTAL:							10,739,930.00	2,462,796.00	1,070,781.00	3,640,653.00	3,533,576.00	32,124.00	10,739,930.00	2,462,796.00	1,070,781.00	3,640,653.00	3,533,576.00	32,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL:																																	

ARQ. JOSE GUILLERMO CARRILLO VILLAGRANA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARISELA RIVA PALACIO NATERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

GENOVEVA CALDERA VENEGAS  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MTRA. MARIA DE LOURDES DE LA ROSA VAZQUEZ  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO RAMO 33
FECHA DE ELABORACION





(PESOS)

HOJA\_6\_DE\_12\_

Table with columns: SUB-PROG, NO. DE OBRA, DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO, MUNICIPIO Y LOCALIDAD, NO. DE OFICIO DE APROBACION, FECHA DE INICIO, TERMINACION, INVERSION APROBADA (SUMA, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, OTROS), BENEFICIARIOS, INVERSION EJERCIDA (SUMA, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, OTROS), BENEFICIARIOS, SALDO (SUMA, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, OTROS), BENEFICIARIOS, AVANCE FINANCIERO (ACUMULADO AL EJERCICIO ANTERIOR, ACUMULADO AL CIERRE DE EJERCICIO), AVANCE (FIS, FIN), METAS TOTALES (U. DE MEDIDA, PROGRAMADAS DEL AÑO, ALCANZADAS DEL AÑO), OBSERVACIONES.

ARQ. JOSE GUILLERMO CARRILLO VILLAGRANA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARISELA RIVA PALACIO NATERA CONTRALORA MUNICIPAL

GENOVEVA CALDERA VENEGAS VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MTRA. MARIA DE LOURDES DE LA ROSA VAZQUEZ SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO PRESIDENTE MUNICIPAL

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ESTADO DE ZACATECAS CIERRE DE EJERCICIO 2014 (PESOS)

Table with columns: FORMATO RAMO 33, FECHA DE ELABORACION, DIA, MES, AÑO. Values: 31, 12, 14.



SUB-PROG	NO. DE OBRA	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO		AVANCE		METAS TOTALES		OBSERVACIONES					
					INICIO	TERMINACION	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	ACUMULADO AL EJERCICIO ANTERIOR	ACUMULADO AL CIERRE DE EJERCICIO	FIS		FIN	U. DE MEDIDA	PROGRAMAS DEL AÑO	ALCANZADAS DEL AÑO	
<b>08.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																																	
08	14OFI58032	CONSTRUCCION DE RECAMARAS EN CABECERA MUNICIPAL	ZACATECAS	PMZ-AP003/14			3,748,274.48	1,591,892.15	232,095.98	1,924,286.35	0.00	0.00	1,095,798.43	0.00	0.00	1,095,798.43	0.00	0.00	2,652,476.05	1,591,892.15	232,095.98	828,487.92	0.00	0.00		1,095,798.43	22	65	RECAMARA	106	23	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.	
08	14OFI58033	CONSTRUCCION DE RECAMARAS EN VARIAS COMUNIDADES	ZACATECAS	PMZ-AP003/14			495,739.99	210,249.90	0.00	285,490.09	0.00	0.00	234,313.33	0.00	0.00	234,313.33	0.00	0.00	261,426.66	210,249.90	0.00	51,176.76	0.00	0.00		234,313.33	77	72	RECAMARA	14	11	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.	
08	14OFI58034	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN COMUNIDADES LA SOLEDAD	ZACATECAS	PMZ-AP004/14			305,997.21	129,957.02	0.00	176,040.19	0.00	0.00	192,387.28	16,347.09	0.00	176,040.19	0.00	0.00	113,609.93	113,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00		192,387.28	48	95	BAÑOS	9	4	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.	
08	14OFI58035	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN COMUNIDADES CUIO DE AGUA DE MELENDEZ	ZACATECAS	PMZ-AP004/14			135,998.76	57,758.67	0.00	78,240.09	0.00	0.00	107,745.25	29,505.16	0.00	78,240.09	0.00	0.00	28,253.51	28,253.51	0.00	0.00	0.00	0.00		107,745.25	80	79	BAÑOS	4	3	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.	
08	14OFI58036	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN COL. POPULARES	ZACATECAS	PMZ-AP004/14			645,994.11	274,353.73	0.00	371,640.38	0.00	0.00	616,338.68	244,698.30	0.00	371,640.38	0.00	0.00	29,655.43	29,655.43	0.00	0.00	0.00	0.00		616,338.68	99	100	BAÑOS	19	19	LA INVERSION EJERCIDA SE REFIERE AL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A CONVENIOS.	
08	14OFI58037	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	ZACATECAS	PMZ-AP005/14			3,005,691.80	2,579,325.00	345,627.58	80,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,691.80	2,579,325.00	345,627.58	80,739.22	0.00	0.00		0.00	0	0	CUARTO	85	0		
08	14OFI58038	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA	ZACATECAS	PMZ-AP005/14			70,722.65	60,690.00	0.00	10,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,722.65	60,690.00	0.00	10,032.65	0.00	0.00		0.00	0	0	CUARTO	2	0		
08	14OFI58039	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO	ZACATECAS	PMZ-AP005/14			35,361.08	30,345.00	0.00	5,016.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,361.08	30,345.00	0.00	5,016.08	0.00	0.00		0.00	0	0	CUARTO	1	0		
SUMA DE HOJA:							8,443,780.08	4,934,571.47	577,723.56	2,931,485.05	0.00	0.00	2,246,582.97	290,550.55	0.00	1,956,032.42	0.00	0.00	6,197,197.11	4,644,020.92	577,723.56	975,452.63	0.00	0.00									
SUBTOTAL:							21,813,150.08	7,397,367.47	1,648,504.56	9,201,578.05	3,533,576.00	32,124.00	15,615,952.97	2,753,346.55	1,070,781.00	8,226,125.42	3,533,576.00	32,124.00	6,197,197.11	4,644,020.92	577,723.56	975,452.63	0.00	0.00									
TOTAL:																																	

ARQ. JOSE GUILLERMO CARRILLO VILLAGRANA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARISELA RIVA PALACIO NATERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

GENOVEVA CALDERA VENEGAS  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MTRA. MARIA DE LOURDES DE LA ROSA VAZQUEZ  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

ESTADO DE ZACATECAS  
CIERRE DE EJERCICIO 2014  
(PESOS)

FORMATO RAMO 33		
FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	14



SUB-PROGRAMA	NO. DE OBRA	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO		AVANCE		METAS TOTALES		OBSERVACIONES				
					INICIO	TERMINACION	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	ACUMULADO AL EJERCICIO ANTERIOR	ACUMULADO AL CIERRE DE EJERCICIO	FIS		FIN	U. DE MEDIDA	PROGRAMADAS DEL AÑO	ALCANZADAS DEL AÑO
<b>08.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																																
08	14OFI58040	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LOS NEGROS	ZACATECAS	PMZ-AP/005/14			35,361.08	30,345.00	0.00	5,016.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	CUARTO	1	0	
08	14OFI58041	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA DE LA CABECERA MUNICIPAL	ZACATECAS	PMZ-AP/006/14			72,864.28	30,081.38	22,232.69	20,550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	VIVIENDA	3	0		
08	14OFI58042	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDA COMUNIDAD GONZALEZ ORTEGA	ZACATECAS	PMZ-AP/007/14			67,999.00	28,879.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	BAÑOS	2	0		
08	14OFI58043	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	ZACATECAS	PMZ-AP/008/14			237,997.83	101,077.68	0.00	136,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	BAÑOS	7	0		
08	14OFI58044	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN COMUNIDAD EL MAGUEY	ZACATECAS	PMZ-AP/008/14			33,999.69	14,439.67	0.00	19,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	BAÑOS	1	0		
08	14OFI58045	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN COMUNIDAD SAN BLAS	ZACATECAS	PMZ-AP/008/14			33,999.69	14,439.67	0.00	19,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	BAÑOS	1	0		
08	14OFI58046	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN COMUNIDAD LA AURORA	ZACATECAS	PMZ-AP/008/14			33,999.69	14,439.67	0.00	19,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	BAÑOS	1	0		
08	14OFI58047	CONSTRUCCION DE TECHOS EN 4 VIVIENDAS CABECERA MUNICIPAL	ZACATECAS	PMZ-AP/009/14			112,901.03	100,804.03	0.00	12,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	M2 TECHO	152	0		
SUMA DE HOJA:							629,122.29	334,506.10	22,232.69	272,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
SUBTOTAL:							22,442,272.37	7,731,873.57	1,670,737.25	9,473,961.55	3,533,576.00	32,124.00	15,615,952.97	2,753,346.55	1,070,781.00	8,226,125.42	3,533,576.00	32,124.00	6,826,319.40	4,978,527.02	599,956.25	1,247,836.13	0.00	0.00								
TOTAL:																																

ARQ. JOSE GUILLERMO CARRILLO VILLAGRANA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARISELA RIVA PALACIO NATERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

GENOVEVA CALDERA VENEGAS  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MTRA. MARIA DE LOURDES DE LA ROSA VAZQUEZ  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

ESTADO DE ZACATECAS  
CIERRE DE EJERCICIO 2014  
(PESOS)

FORMATO RAMO 33		
FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	14

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: PRES. MPAL. 58 ZACATECAS

PROGRAMA: 08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

HOJA\_10\_DE\_12\_

FECHA DE	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE	METAS TOTALES
----------	--------------------	--------------------	-------	-------------------	--------	---------------



SUB. PROG	NO. DE OBRA	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	INICIO	TERMINACION	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	ACUMULADO AL EJERCICIO ANTERIOR	ACUMULADO AL CIERRE DE EJERCICIO	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	PROGRAMAS DEL AÑO	ALCANZADAS DEL AÑO	OBSERVACIONES
08	14OFI58048	APORTACION AL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	ZACATECAS	PMZ-AP/012/14			1,175,667.45	0.00	0.00	1,175,667.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0	APORTA	1	0	EN PROCESO DE AUTORIZACION POR SEDESOL FEDERAL

SUMA DE HOJA:	1,175,667.45	0.00	0.00	1,175,667.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
SUBTOTAL:	23,617,939.82	7,731,873.57	1,670,737.25	10,649,629.00	3,533,576.00	32,124.00	15,615,952.97	2,753,346.55	1,070,781.00	8,226,125.42	3,533,576.00	32,124.00	8,001,986.85	4,976,527.02	599,956.25	2,423,503.58	0.00	0.00														
TOTAL:																																

ARQ. JOSE GUILLERMO CARRILLO VILLAGRANA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARISELA RIVA PALACIO NATERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

GENOVEVA CALDERA VENEGAS  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MTRA. MARIA DE LOURDES DE LA ROSA VAZQUEZ  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

ESTADO DE ZACATECAS  
CIERRE DE EJERCICIO 2014  
(PESOS)

FORMATO RAMO 33		
FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	14

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: PRES. MPAL. 58 ZACATECAS

PROGRAMA: 11 GASTOS INDIRECTOS

HOJA11\_DE\_12\_

SUB.	NO. DE OBRA	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE	MUNICIPIO Y	NO. DE OFICIO DE	FECHA DE		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						AVANCE FINANCIERO		AVANCE		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					INICIO	TERM-	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISM)	OTROS	INDIRECTOS	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL	OTROS	INDIRECTOS	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	INDIRECTOS	ACUMULADO AL EJERCICIO	ACUMULADO AL CIERRE DE	FIS	FIN	U. DE	PROGRAMAS DEL	ALCANZADAS	

PROG	PROYECTO	LOCALIDAD	APROBACION	NACION						(FISE)				(FASM)		(FISE)			(FISE)	(FASM)		(FISE)	ANTERIOR	EJERCICIO			MEDIDA	AÑO	DEL AÑO	
	11.- GASTOS INDIRECTOS																													
14AGI58001	GASTOS INDIRECTOS	ZACATECAS	PMZ-AP/010/14			336,304.00	0.00	0.00	336,304.00	0.00	0.00	184,473.05	0.00	0.00	184,473.05	0.00	0.00	151,830.95	0.00	0.00	151,830.95	0.00	0.00		184,473.05	55	55	APORT.	1	1
	CP																													
SUMA DE HOJA:						336,304.00	0.00	0.00	336,304.00	0.00	0.00	184,473.05	0.00	0.00	184,473.05	0.00	0.00	151,830.95	0.00	0.00	151,830.95	0.00	0.00							
SUBTOTAL:						23,954,243.82	7,731,873.57	1,670,737.25	10,985,933.00	3,533,576.00	32,124.00	15,800,426.02	2,753,346.55	1,070,781.00	8,410,598.47	3,533,576.00	32,124.00	8,153,817.80	4,978,527.02	599,956.25	2,575,334.53	0.00	0.00							
TOTAL:																														

ARQ. JOSE GUILLERMO CARRILLO VILLAGRANA  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARISELA RIVA PALACIO NATERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

GENOVEVA CALDERA VENEGAS  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

MTRA. MARIA DE LOURDES DE LA ROSA VAZQUEZ  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

ESTADO DE ZACATECAS  
CIERRE DE EJERCICIO 2014  
(PESOS)

FORMATO RAMO 33		
FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	14

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: PRES. MPAL. 58 ZACATECAS

PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL

HOJA\_12\_DE\_12\_

SUB. PROG	NO. DE OBRA	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO		AVANCE		METAS TOTALES		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	SUMA	FEDERAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASM)	OTROS	INDIRECTOS (FISE)	ACUMULADO AL EJERCICIO ANTERIOR	ACUMULADO AL CIERRE DE EJERCICIO	FIS	

