MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZARON CON EL FAIS 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) 2016

No.	OBRA O ACCION A REALIZAR	NÚMERO DE PROYECTO	CONTABILIZADO EN FUENTE FIN.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	APORTACION FISM	UBICACIÓN			METAS PROGRAMADAS	NUMERO DE BENEFICIARIOS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
						Entidad	Municipio	Localidad					
	FISM												
	APORTACION AL CONVENIO FISM/FISE SUMAR 2016	808002	541	8,294,869.58	5,892,999.41	ZACATECAS	ZACATECAS	ZACATECAS	VER ANEXO	VER ANEXO	VER ANEXO	0%	100%
	APORTACION A FISM2016/REMANENTES AÑOS ANT. ANTERIORES	808003	541	8,294,869.58	6,088,943.59	ZACATECAS	ZACATECAS	ZACATECAS	VER ANEXO	VER ANEXO	VER ANEXO	0%	100%

ANEXO CONVENIO FISM/FISE SUMAR

OBRA O ACCION A REALIZAR		NÚMERO DE PROYECTO	CONTABILIZADO EN FUENTE FIN.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	APORTACION FISM	UBICACIÓN			METAS PROGRAMADAS	NUMERO DE BENEFICIARIOS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
						Entidad	Municipio	Localidad					
AMP. RED ELECTRICA CALLE SUR	COM. RANCHO NUEVO	711011	55N	$ 389,400.00	$ 233,640.00	ZACATECAS	ZACATECAS	RANCHO NUEVO	7 POSTES	4	7 POSTES	0%	100%
AMP. RED ELECTRICA CALLE TUNA	FRACC. LA ESCONDIDA	711011	55N	$ 321,750.00	$ 193,050.00	ZACATECAS	ZACATECAS	LA ESCONDIDA	5 POSTES	3	5 POSTES	0%	100%
AMP. RED ELECTRICA VARIAS CALLES	COLONIAS ITALIA Y NUEVA ESPAÑA	711011	55N	$ 1,072,500.00	$ 643,500.00	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. ITALIA Y ESPAÑA	19 POSTES	11	19 POSTES	0%	100%
AMP. RED ELECTRICA CALLES SAN JIOSE, SAN ISIDRO Y SAN PASCUAL	COL. LOMAS DE CRISTO	711011	55N	$ 739,200.00	$ 443,520.00	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. LOMAS DE CRISTO	13 POSTES	6	13 POSTES	0%	100%
AMP. RED ELECTRICA CALLE PALMA	FRACC. LA ESCONDIDA	711011	55N	$ 212,850.00	$ 136,997.20	ZACATECAS	ZACATECAS	LA ESCONDIDA	2 POSTES	4	2 POSTES	0%	100%
AMP. RED ELECTRICA CALLE PINOS	EL ORITO	711011	55N	$ 282,700.00	$ 173,894.40	ZACATECAS	ZACATECAS	EL ORITO	4 POSTES	5	4 POSTES	0%	100%
AMP. R.D. CALLES VIRGEN DEL REFUGIO, VIRGEN SANTA RITA Y VIRGEN SANTISIMA	COL. PEÑAS DE LA VIRGEN	711011	55N	$ 592,900.00	$ 361,039.90	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. PEÑAS DE LA VIRGEN	9 POSTES	6	9 POSTES	0%	100%
AMP. RED ELECTRICA PRIV. DEL FRESNO	COL. LAZARO CARDENAS	711011	55N	$ 275,000.00	$ 180,502.20	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. LAZARO CARDENAS	2 POSTES	4	2 POSTES	0%	100%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**			**$ 3,886,300.00**	**$ 2,366,143.70**				**61 POSTES**		**61 POSTES**		
CUARTOS	CUARTOS	711014	55N	$ 2,103,686.37	$ 1,672,911.69	ZACATECAS	ZACATECAS	VARIAS	52	52	52	75%	72%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**			**$ 2,103,686.37**	**$ 1,672,911.69**				**52**	**52**	**52**		
BAÑOS CON BOILER SOLAR	COL. CARLOS HINOJOSA PETIT	711012	55N	$ 236,363.32	$ 187,962.88	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. CARLOS HINOJOSA PETIT	5	5	5	100%	100%
BAÑOS CON BOILER SOLAR	COL. COREA	711012	55N	$ 94,545.32	$ 75,185.14	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. COREA	2	2	2	100%	100%
BAÑOS CON BOILER SOLAR	COL. C.T.M.	711012	55N	$ 236,363.32	$ 187,962.88	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. C.T.M.	5	5	5	100%	100%
BAÑOS CON BOILER SOLAR	COL. EL SABER	711012	55N	$ 236,363.32	$ 187,962.88	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. EL SABER	5	5	5	100%	100%
BAÑOS CON BOILER SOLAR	COL. LAS FLORES	711012	55N	$ 94,545.32	$ 75,185.14	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. LAS FLORES	2	2	2	100%	100%
BAÑOS CON BOILER SOLAR	COL. EL JARALILLO	711012	55N	$ 94,545.32	$ 75,185.14	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. EL JARALILLO	2	2	2	100%	100%
BAÑOS CON BOILER SOLAR	COL. ESPAÑA	711012	55N	$ 94,545.32	$ 75,185.14	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. ESPAÑA	2	2	2	100%	100%
BAÑOS CON BOILER SOLAR	COL. PEÑAS DE LA VIRGEN	711012	55N	$ 94,545.32	$ 75,185.14	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. PEÑAS DE LA VIRGEN	2	2	2	100%	100%
BAÑOS CON BOILER SOLAR	RANCHO NUEVO	711012	55N	$ 94,545.32	$ 75,185.14	ZACATECAS	ZACATECAS	RANCHO NUEVO	2	2	2	100%	100%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**			**$ 1,276,361.88**	**$ 1,014,999.48**				**27**	**27**	**27**		
TECHO FIRME	COL. PEÑAS DE LA VIRGEN	711013	55N	$ 142,213.77	$ 113,092.46	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. PEÑAS DE LA VIRGEN	3	3	3	80%	80%
TECHO FIRME	COL. CARLOS HINOJOSA PETIT	711013	55N	$ 331,832.14	$ 263,882.42	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. CARLOS HINOJOSA PETIT	7	7	7	80%	80%
	COL. C.T.M.	711013	55N	$ 189,618.36	$ 150,789.95	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. C.T.M.	4	4	4		
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**			**$ 663,664.27**	**$ 527,764.83**				**14**	**14**	**14**		
ENJARRE	COL. CARLOS HINOJOSA PETIT	711013	55N	$ 118,578.33	$ 94,296.88	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. CARLOS HINOJOSA PETIT	10	10	10	80%	80%
ENJARRE	EL VISITADOR	711013	55N	$ 23,715.67	$ 18,859.38	ZACATECAS	ZACATECAS	EL VISITADOR	2	2	2	80%	80%
ENJARRE	LA PIMIENTA	711013	55N	$ 23,715.67	$ 18,859.38	ZACATECAS	ZACATECAS	LA PIMIENTA	2	2	2	80%	80%
ENJARRE	)	711013	55N	$ 59,289.16	$ 47,148.44	ZACATECAS	ZACATECAS	)	5	5	5	80%	80%
ENJARRE	COL. LAS FLORES	711013	55N	$ 47,431.33	$ 37,718.75	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. LAS FLORES	4	4	4	80%	80%
ENJARRE	COL. EL JARALILLO	711013	55N	$ 118,578.33	$ 94,296.88	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. EL JARALILLO	10	10	10	80%	80%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**			**$ 391,308.49**	**$ 311,179.71**				**33**	**33**	**33**		
TOTAL	**TOTAL**			**$ 8,321,321.01**	**$ 5,892,999.41**								

ANEXO OBRAS FISM 2016/REMANENTES AÑOS ANTERIORES

OBRA O ACCION A REALIZAR		NÚMERO DE PROYECTO	CONTABILIZADO EN FUENTE FIN.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	APORTACION FISM	UBICACIÓN			METAS PROGRAMADAS	NUMERO DE BENEFICIARIOS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
						Entidad	Municipio	Localidad					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME, BAÑOS ECOLOGICOS Y CUARTOS ADICIONALES)	VARIAS COLONIAS	711009	55N	$ 1,070,018.56	$ 500,000.00	ZACATECAS	ZACATECAS	VARIAS COLONIAS	36 ACCIONES	36	36 ACCIONES	87%	71%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOILER SOLAR)	VARIAS COLONIAS	711010	55N	$ 1,000,000.00	$ 500,000.00	ZACATECAS	ZACATECAS	VARIAS COLONIAS	91 ACCIONES	91	91 ACCIONES	100%	100%
AMPL. RED DE DRENAJE CALLE PROLONGACIÓN 24 DE FEBRERO	COL,. MIGUEL HIDALGO	711001	55N	$ 245,786.44	$ 145,786.44	ZACATECAS	ZACATECAS	COL,. MIGUEL HIDALGO	184 M.L.	192	184 M.L.	100%	100%
AMPL. RED DE DRENAJE CALLE CHEVROLET	COL. MECANICOS	711002	55N	$ 190,063.00	$ 90,063.00	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. MECANICOS	184 M.L.	119	184 M.L.	100%	100%
AMPL. RED DE DRENAJE CALLE PINO AZUL	LA ESCONDIDA	711003	55N	$ 504,870.56	$ 404,870.56	ZACATECAS	ZACATECAS	LA ESCONDIDA	1 APORT.	534	1 APORT.	100%	100%
AMPL. RED DE DRENAJE CALLE 24 DE FEBRERO	COL,. MIGUEL HIDALGO	71004	55N	$ 267,820.61	$ 167,820.61	ZACATECAS	ZACATECAS	COL,. MIGUEL HIDALGO	150 M.L.	222	150 M.L.	100%	100%
AMPL. RED DE DRENAJE CALLE GONZALEZ ORTEGA	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	711005	55N	$ 278,682.24	$ 178,682.24	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	207 M.L.	236	207 M.L.	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO	COL. CARLOS HONOJOSA PETIT Y COL. C.T.M.	711006	55N	$ 5,280,067.92	$ 4,101,717.15	ZACATECAS	ZACATECAS	COL. CARLOS HONOJOSA PETIT Y COL. C.T.M.	200 M.L.	5,414	200 M.L.	85%	60%
CONCEPTOS ATIPICOS DE 84 TECHOS Y 62 RECAMARAS (CONVENIO SUMAR 2015)	VARIAS COLONIAS	711007	55N	$ 342,369.97	$ 3.59	ZACATECAS	ZACATECAS	VARIAS COLONIAS	1 PAGO		1 PAGO	0%	0%
SUBTOTAL	**SUBTOTAL**			**$ 9,179,679.30**	**$ 6,088,943.59**								